

План-график установки освещения населенных пунктов Республики Крым на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Общие данные		Объем предусмотренного финансирования в бюджете (тыс. руб.)	Освоенные средства на выполнение мероприятий								Краткое описание выполненных работ	Ссылка на размещение информации на сайте	
		Наименование объектов	км		2019 год	2019 год									
				1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Фактически освоенные средства за 2019 год			
				План		Факт	План	Факт	План	Факт	План				Факт
1															
Родниковское															
Сельское поселение															
1	Инвентаризация освещения в населенном пункте	1.с. Рднково ул. Крымская	0.494	352.903	-	-	-	-	352.90					Работы выполняются	
		2.с. Родниково ул. Стадионная, Крымская	0,694/0,312	937.351	-	-	-	-	937.35					Работы выполняются	
		3.с. Родниково ул. 40 лет Победы	0.546	569.857	-	-	-	-	569.86					Работы выполняются	
	2 Паспортизация	1.с. Рднково ул. Крымская	0.494	352.903	-	-	-	-	352.90					Работы выполняются	
		2.с. Родниково ул. Стадионная, Крымская	0,694/0,312	937.351	-	-	-	-	937.35					Работы выполняются	
		3.с. Родниково ул. 40 лет Победы	0.546	569.857	-	-	-	-	569.86					Работы выполняются	
	3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД), экспертиза	1.с. Рднково ул. Крымская	0.494	352.903	-	-	-	-	352.90					Работы выполняются	
		2.с. Родниково ул. Стадионная, Крымская	0,694/0,312	937.351	-	-	-	-	937.35					Работы выполняются	
		3.с. Родниково ул. 40 лет Победы	0.546	569.857	-	-	-	-	569.86					Работы выполняются	
	4 Проведение работ по установке опор, монтажу электрических линий и уличных светильников	1.с. Рднково ул. Крымская	0.494	352.903	-	-	-	-	352.90					Работы выполняются	
		2.с. Родниково ул. Стадионная, Крымская	0,694/0,312	937.351	-	-	-	-	937.35					Работы выполняются	
		3.с. Родниково ул. 40 лет Победы	0.546	569.857	-	-	-	-	569.86					Работы выполняются	